CRONOPROGRAMMA

Aggiornamento Aprile 2026

NUOVA CABINOVIA 10 POSTI "RUACIA – SOCHERS-

BRUNO" E RIPOSIZIONAMENTO DELLA SEGGIOVIA 6 POSTI AD AMMORSAMENTO AUTOMATICO "SOCHERS – CIAMPINOI"

Nel Comune di: **Selva di Val Gardena (BZ)**

In Gemeinde: **Wolkenstein (BZ)**

Committente: **Funivie Saslong SpA**

Kunde: **Funivie Saslong SpA**

Il tecnico:

Ing. Ivan Veronesi

VERONESI
IVAN
24.04.2026
10:55:20
GMT+02:00

PROALPE

REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA CABINOVIA 10 POSTI RUACIA-SOCHERS-BRUNO E RIPOSIZIONAMENTO SEGGIOVIA SOCHERS-CIAMPINOI

		2026							2027																			2028								
		SET		OTT		NOV		DIC	GEN	FEB	MAR	APR		MAG		GIU		LUG		AGO		SET		OTT		NOV		DIC	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET
ATTIVITA'	**DURATA**																																				
GENERALE																																					
Esbosco linea 1° tronco e intermdia GD10 e valle nuova SD6	12 w																																				
Accantieramento generale GD10 E SD6	2w																																				
NUOVA TELECABINA GD10																																					
Smontaggio opere elettromeccaniche esistenti	8w																																				
Movimenti terra intermedia e monte (monte dal 1/07)	10w																																				
Demolizione stazione di valle telecabina	4w																																				
Opere strutturali intermedia	14w																																				
Opere strutturali valle	10w																																				
Opere strutturali monte	4w																																				
Semine e pacciamature a seguito di ritombamenti/rilevati	**4w**																																				
Opere struttrali linea 1° tronco	10w																																				
Opere struttrali linea 2° tronco	4w																																				
Montaggio linea 1° tronco	6w																																				
Montaggio linea 2° tronco	4w																																				
Sottoservizi linea	16w																																				
Montaggio stazione di valle	2w																																				
Montaggio stazione intermedia e magazzino	8w																																				
Montaggio stazione monte	2w																																				
Allestimento cabine elettriche e cablaggi linea e stazioni	10w																																				
Montaggio fune e impalmatura	2w																																				
Assemblaggio veicoli	2w																																				
Opere edili di completamento stazione intermedia, valle e monte	14w																																				
Prove interne	2w																																				
Collaudo Funiviario	**2w**																																				
Finiture opere edili di completamento e arredi interni	22w																																VALLE		INTERMEDIA/MONTE		
RIPOSIZIONAMENTO SEGGIOVIA SD6																																					
Movimenti terra valle (contestuali intermedia GD10)	2w																																				
Smontaggio linea esistente	10w																																				
Opere strutturali valle seggiova e modifica monte (monte dal 1/07)	12w																																				
Opere strutturali linea	4w																																				
Semine e pacciamature a seguito di ritombamenti/rilevati	**4w**																																				
Montaggio linea	4w																																				
Sottoservizi linea	8w																																				
Montaggio stazione di valle e magazzino	6w																																				
Montaggio stazione di monte	2w																																				
Allestimento cabina elettrica e cablaggi linea e stazioni	8w																																				
Montaggio fune e impalmatura	2w																																				
Assemblaggio veicoli	2w																																				
Prove interne	2w																																				
Collaudo Funiviario	**2w**																																				
Finiture opere edili di completamento	8w																																				